

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE / NULLA OSTA

Interventi su suolo pubblico

	PROTOCOLLO	
Comune di Monte San Biagio Provincia di Latina		

SPETT.LE

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

UFFICIO TECNICO

IL/I SOTTOSCRITTO/I :

(Generalita/Ragione Sociale)

.....

nato a il Codice Fiscale

.....

Residente a (C.A.P.)..... Via civ. n. Tel. n°

.....

Legale rappresentante di

.....

Con sede in (C.A.P.)..... Via

civ. n.

Codice Fiscale/Partita I.V.A.i n.

.....

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE

NULLA OSTA

IL PERMESSO PROVVISORIO

relativamente alla facoltà di eseguire/mantenere sulla strada Comunale:

in località Comune di MONTE SAN BIAGIO Via

dalla progressiva Km. Ca alla progressiva Km. Ca di fronte al civ. n.

le seguenti opere:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

a servizio dell'immobile adibito a : Civile abitazione Attività produttiva/artigianale
 Agricolo Altro

All'uopo si allega:

Attestazione di versamento pari a €

Da versare sul C.C. n..... intestato al Comune di Monte San Biagio – Ufficio Tecnico – Servizio Tesoreria – 04020 Monte San Biagio LT oppure polizza fideiussoria di pari importo.

Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa;

una o più sezioni stradali in scala 1:100 quotate sulla base degli opportuni rilievi effettuati sul posto (in triplice copia);

documentazione fotografica;

Nulla Osta / pareri altri Enti;

autodichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;

altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell'autorizzazione;

schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'art.30, comma 7 del Regolamento N.C.S.;

copia versamento per occupazione suolo pubblico effettuato presso Ufficio Tributi;

DICHIARA

Che il **Direttore dei Lavori** è:

Titolo e Generalità _____ attività ubicata	
a _____ in Via _____	civ. n. _____ iscritto
all'Ordine / Collegio / Albo dei _____ di _____ al n° _____ C.F.	
n° _____	Tel n° _____ / _____
Fax n° _____ / _____	Timbro e Firma del Direttore
Lavori	
Per accettazione dell'incarico	

Che le opere saranno realizzate:

- IN ECONOMIA
- AFFIDATE ALLA DITTA _____ ubicata a _____
in Via _____ civ. n° _____ Tel. n° _____
/ _____

Che la comunicazione di fine lavori verrà presentata solo al termine dell'effettiva data di ultimazione dei lavori mentre la richiesta di svincolo del deposito cauzionale e collaudo verrà presentata (a cura dello scrivente) al termine del periodo da voi indicato nell'atto autorizzativo per la completa compattazione dell'opera oggetto dell'intervento (*)

Infine dichiara e si impegna a rispettare tutte quante le norme previste dal **NUOVO CODICE DELLA STRADA** e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. del 16.09.1996 n. 610 e successive modifiche) e ad attenersi a tutte quelle condizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere a tutela della sicurezza e viabilità e della proprietà Comunale

Monte San Biagio, li _____

(firma)

(*): L'Amministrazione Comunale non si ritiene responsabile per la mancata o tardiva richiesta di svincolo del Deposito Cauzionale e di conseguenza del mancato sopralluogo di collaudo e successivo svincolo della polizza in quanto ai sensi dell'art. 9 questo avverrà nei successivi 30 gg dalla richiesta.

Foglio n. di

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

- Visto la richiesta di sopralluogo inoltrata dall'Ufficio Tecnico in data
 - Visto l'esito degli accertamenti in luogo esperiti da
- In data da cui risulta:
- Visto il Nuovo Codice della Strada;

SI ESPRIME PARERE

Ai sensi dell'art.

Si ritorna all'Ufficio Tecnico del Comune di Monte San Biagio per gli adempimenti di competenza.

Monte San Biagio, li _____

IL COMANDANTE

.....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Esaminata la richiesta e la documentazione allegata, si rileva che trattasi di una richiesta relativa al rilascio di AUTORIZZAZIONE – NULLA OSTA STRADALE per la costruzione – mantenimento – regolarizzazione di:

.....

.....

.....

della strada Comunalesita nella frazione:

.....

Con conseguente occupazione di suolo pubblico avente le seguenti dimensioni:

mt. x = mq.

mt. x = mq.

Esaminati i disegni, visto l'esito della Polizia Municipale dalla quale risulta accertata la non pericolosità per la viabilità, nulla osta per quanto di competenza, alla eseguibilità delle opere.

Alle seguenti condizioni tecniche particolari da inserire nell'atto autorizzativo:

.....
.....
SOPRALLUOGO TECNICO PREVENTIVO:

Data:

Dal sopralluogo effettuato in data odierna si riscontra che:
.....
.....
.....

l'intervento di cui in oggetto necessita di gg. / mesi di compattazione dell'opera dopo la quale potrà essere richiesto lo svincolo del deposito cauzionale e il collaudo.

Il tecnico incaricato: _____

SOPRALLUOGO TECNICO DI COLLAUDO:

Data:

L'opera è collaudabile L'opera necessita di ulteriori gg. mesi di compattazione

L'opera non è collaudabile

RESPONSABILE LL.PP. Manutenzione strade _____

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
--

1. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dal Comune in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a ml.0.50/0.80.
2. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai pozzetti d'ispezione deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
3. L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di cm.50 rispetto al piano viabile.
4. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml.1.00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm.30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
5. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine.
6. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:
 - a) prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio LL.PP. Manutenzioni del Comune, per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;

- b) gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm.80, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina taglia-asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con il Responsabile dell'Amministrazione Comunale competente (Servizio LL.PP. – Manutenzioni) prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);
- c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
- d) il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito mediante impiego di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm.20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie A-4, A-5, A-6 secondo la classificazione C.N.R.; tale materiale, se ritenuto idoneo ad esclusiva discrezionalità del Comune, potrà anche provenire dallo scavo, avendo particolare cura al costipamento del riempimento da effettuarsi per strati non superiori a cm.30 e con l'impiego di idonea attrezzatura. Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti da: cm.20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm.15 misto cementato a q.li 1/mc. fino ad una quota di cm.10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm.10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura, e/o materiale come quello esistente (nel caso di strade con finitura in mattonelle, blocchetti o altro materiale) da concordarsi con il Responsabile dell'Amministrazione Comunale competente (Servizio LL.PP. – Manutenzioni);
- e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale, dovranno essere rifatte se e come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;
- f) allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza, salvo sopravvenute richieste per esigenze non programmabili;
- g) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali ed in sintonia con i contenuti stabiliti nell'atto di autorizzazione ai sensi del precedente art. 6 comma 2^a, dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm.3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla carreggiata stradale nel caso di strade di modesta larghezza, oppure per metà della carreggiata stradale in tutti gli altri casi, previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di ml.5.00;
- h) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali ed in sintonia con i contenuti stabiliti nell'atto di autorizzazione ai sensi del precedente art. 6 comma 2^a, il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml.1.50 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm. 3; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;
- i) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti;
- l) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm.40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;
- m) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- n) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;
- o) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta

chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).

- p)** Nel caso di interventi su pertinenze stradali di marciapiedi il cui manto di finitura sia in cemento o mattonelle, il ripristino dovrà prevedere:
- cm 10 di calcestruzzo in caso di marciapiedi in cemento
 - cm 10 di calcestruzzo + cm 2 di soletta di malta e mattonelle dello stesso materiale e tipologia di quelle esistenti in caso di pavimentazione a mattonelle;
 - tappeto bituminoso di cm 3 in caso di marciapiedi in asfalto.
- q)** Nel caso si eseguano interventi in banchina sistemata a verde, tale situazione e sistemazione deve essere rispettata nei nuovi interventi, prevedendo la sistemazione finale con apporto di terreno agrario opportunamente seminato a prato nelle parti escluse dalle sedi viarie.